



BRASNORTE

PREFEITURA

RELAÇÃO DE OBRAS PARALISADAS

OBRA PARALISADA	MOTIVO	RESPONSÁVEL PELA INEXECUÇÃO	DATA PREVISTA PARA O REINÍCIO DE SUA EXECUÇÃO
Contrato nº. 064/2021 Ampliação de uma sala de aula na Escola Maria Cândida de Lima, Distrito de Água da Prata.	Paralisada por Rescisão Contratual. Em razão do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato, o qual trata da realocação da sala de aula, bem como, do Ofício 359/2022/SMEC e Processo Administrativo instaurado, que detectou execução da obra da maneira solicitada inviabilizará a execução do projeto de maneira que não seja alterado objeto do Contrato.	DIONES PLEIN ARENHARDT EIRELI -EPP	Sem previsão
Contrato nº. 039/2024 Execução de serviços de mão de obra com fornecimento de equipamentos e ferramentas mais insumos para a construção de guias (meio-fio) e sarjetas conjugadas, em concreto, moldadas in loco, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm de altura, conforme necessidades demandadas pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Brasnorte.	Paralisada por rescisão contratual, visando a necessidade da manutenção do interesse público devido a inviabilidade momentânea de prosseguimento da obra, por acordo entre as partes.	DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA	Sem previsão
Contrato nº. 066/2024 Execução da obra de construção da praça no Bairro Parque das Nações, no Município de Brasnorte, MT, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital	Esta obra encontra-se há mais de 90(noventa) dias sem medição em razão de ajustes necessários na via que passa em frente a Praça. Este aguardo é necessário para garantir a qualidade final da obra em execução.	GLOBAL SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	22/09/2025

ATUALIZADO EM 26/08/2025



Rua Curitiba, Nº 1080, Centro



(66) 3592-3200

BRASNORTE

PREFEITURA